

ARSITAG.COM

PROJECT : RUMAH TINGGAL (Bapak)
(Proyek) : STRUKTUR, ARSITEKTUR & ME

CONTRACT :
(Kontrak)

PROGRESS REPORT

(Laporan Kemajuan Pekerjaan)

PERIOD : 01-May-2020 - 07-Nov-2020
(Periode)

CONTRACTOR :
(Kontraktor)

COMMENCEMENT DATE : 01 May 2020
(Tgl Mulai Pekerjaan)

FINAL COMPLETION : 30 April 2021
(Tgl Selesai Seluruh Pekerjaan)

PROGRESS REPORT NO. : **M1**
(Laporan Kemajuan Pekerjaan No.)

LAST MONTH PROGRESS ACC. : (ACCUMULATIVE)
(Akumulasi Progress sd Bulan Lalu)

MONTHLY PLANNED PROGRESS : **60.23%**
(Bobot Rencana)

MONTHLY ACTUAL PROGRESS : **42.85%**
(Bobot Aktual)

THIS MONTH PROGRESS :
(Progress Bulan Ini)

THIS MONTH PROGRESS ACC. : (ACCUMULATIVE)
(Akumulasi Progress sd Bulan Ini)

PROGRESS STATUS : **KURANG BAIK** **-17.39%**
(Keadaan Bobot/Progress) Kurang Baik

TIME ELAPSED : 190 DAYS
(Waktu berjalan) (Hari)

TIME REMAIN : 174 DAYS
(Waktu tersisa) (Hari)

PREPARED BY :

QC & QS PROJECT

Proyek : Rumah Tinggal Bpk.
 Lokasi : Cinere - Depok

Date: 7-Nov-20
 Rev.: < 1 >

TIME SCHEDULE PROGRES FISIK PEKERJAAN

No.	Pekerjaan	Bobot Aktual	Bobot Rencana	TAHUN 202			TAHUN 2021				TAHUN 2021					
				Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Januari	Februari	Maret	April		
1	Pekerjaan persiapan	4.265%	4.619%	4.619%												100%
2	Pekerjaan Persiapan Struktur	2.422%	2.471%	2.471%												
3	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar	16.044%	16.834%	4.209%	4.209%	4.209%	4.209%									
4	Pekerjaan Struktur Lantai Atas	7.818%	9.443%				2.361%	2.361%	2.361%	2.361%						
5	Pekerjaan Struktur Lantai Atap	1.596%	2.194%						2.194%							
6	Pekerjaan Dinding	7.878%	16.854%		4.214%	4.214%	4.214%	4.214%								
7	Pekerjaan Pelapis Lantai & Dinding	0.000%	11.765%								5.883%	5.883%				50%
8	Pekerjaan Plafon	0.000%	3.656%								1.828%	1.828%				
9	Pekerjaan Finishing Dan Cat	0.000%	6.642%											3.321%	3.321%	
10	Pekerjaan Sanitair	0.000%	2.860%										2.860%			
11	Pekerjaan Pintu dan Jendela	0.000%	9.391%										1.174%	4.109%	4.109%	
12	Pekerjaan lainnya	0.000%	2.375%					1.187%					1.187%			
13	Pekerjaan Elektrikal	0.000%	3.813%						1.906%			1.906%				
14	Pekerjaan Mekanikal	2.822%	7.082%		1.770%	1.770%		1.770%	1.770%							0%
		42.845%	100.000%													
	Sub Total Bobot Rencana		100.00%	11.299%	10.193%	10.193%	10.783%	9.532%	8.232%	8.243%	9.617%	7.049%	7.430%	7.430%		
	Kumulatif Bobot Rencana		0.00%	11.299%	21.492%	31.684%	42.467%	51.999%	60.231%	68.474%	78.091%	85.140%	92.570%	100.000%		
	PROGRESS REALISASI			7.141%	7.141%	7.141%	7.141%	7.141%	7.141%							
	TOTAL PROGRESS REALISASI		0.00%	7.141%	14.282%	21.423%	28.564%	35.704%	42.845%							
	DEVIASI								-17.386%							

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal Bpk.
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		4.526		-			4.265			4.265		
1.	Ukur dan pasang bowplank	75.26 m ¹	0.313	-	-	-	75.26	0.313	100.000	75.26	0.313	100.000	
2.	Membersihkan lapangan	130.00 m ²	0.482	-	-	-	130.00	0.482	100.000	130.00	0.482	100.000	
3.	Pagar sementara dari seng t=2m (area depan)	13.00 m ¹	0.358	-	-	-	13.00	0.358	100.000	13.00	0.358	100.000	
4.	Pembuatan bedeng pekerja	15.00 m ²	1.647	-	-	-	15.00	1.647	100.000	15.00	1.647	100.000	
5.	Pembuatan steger bambu / scaffolding	138.26 m ²	1.205	-	-	-	138.26	1.205	100.000	138.26	1.205	100.000	
6.	Air kerja (By Owner)	11.00 bln	-	-	-	-	11.00	-	-	11.00	-	-	
7.	Listrik kerja (By owner)	11.00 bln	-	-	-	-	11.00	-	-	11.00	-	-	
8.	Bongkar & buang sisa puing selama pekerjaan	138.26 ls	0.522	-	-	-	69.13	0.261	50.000	69.13	0.261	50.000	Bongkaran belum selesai
B.	PEKERJAAN STRUKTUR		30.321		-			27.880			27.880		
I.	Pekerjaan Persiapan Struktur		2.422		-			2.422			2.422		
1.	Pekerjaan Galian Tanah	49.72 m ³	0.473	-	-	-	49.72	0.473	100.000	49.72	0.473	100.000	
2.	Pekerjaan urugan	18.34 m ³	0.080	-	-	-	18.34	0.080	100.000	18.34	0.080	100.000	
3.	Pekerjaan lantai kerja tebal 5cm	4.66 m ³	0.668	-	-	-	4.66	0.668	100.000	4.66	0.668	100.000	
4.	Pekerjaan urugan tanah peninggian 45cm	34.97 m ³	1.201	-	-	-	34.97	1.201	100.000	34.97	1.201	100.000	
II.	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar		16.496		-		95%	16.044			16.044		
1.	Pekerjaan pondasi plat uk. 1000.1000.300	3.60 m ³	1.981	-	-	-	3.60	1.981	100.000	3.60	1.981	100.000	
2.	Pekerjaan pondasi plat uk. 600.600.300	0.76 m ³	0.418	-	-	-	0.76	0.418	100.000	0.76	0.418	100.000	
3.	Pekerjaan pondasi rollagh pasangan bata	0.40 m ³	0.066	-	-	-	0.40	0.066	100.000	0.40	0.066	100.000	
4.	Pekerjaan Sloof uk. 150.300	4.41 m ³	2.386	-	-	-	4.41	2.386	100.000	4.41	2.386	100.000	
5.	Pekerjaan kolom uk. 120.400	3.20 m ³	2.195	-	-	-	3.20	2.195	100.000	3.20	2.195	100.000	
6.	Pekerjaan kolom uk. 120.120	0.59 m ³	0.405	-	-	-	0.59	0.405	100.000	0.59	0.405	100.000	
7.	Pekerjaan balok uk. 150.400	3.87 m ³	2.281	-	-	-	3.68	2.167	95.000	3.68	2.167	95.000	
8.	Pekerjaan balok uk. 150.300	0.90 m ³	0.531	-	-	-	0.86	0.504	95.000	0.86	0.504	95.000	
9.	Pekerjaan balok uk. 120.150	0.41 m ³	0.242	-	-	-	0.39	0.230	95.000	0.39	0.230	95.000	
10.	Pekerjaan balok latei	0.23 m ³	0.136	-	-	-	0.22	0.129	95.000	0.22	0.129	95.000	
11.	Pekerjaan plat beton tangga	1.94 m ³	1.222	-	-	-	1.85	1.161	95.000	1.85	1.161	95.000	
12.	Pekerjaan plat lantai beton Bondek T=12cm	6.83 m ³	3.571	-	-	-	6.49	3.392	95.000	6.49	3.392	95.000	
13.	Pekerjaan plat lantai beton Konvensional T=12cm	0.86 m ³	0.497	-	-	-	0.82	0.472	95.000	0.82	0.472	95.000	
14.	Pekerjaan plat topi kusen beton T=10cm	0.98 m ³	0.566	-	-	-	0.93	0.538	95.000	0.93	0.538	95.000	

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal Bpk.
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
III.	Pekerjaan Struktur Lantai Atas		9.253		-		90%	7.818			7.818		
1.	Pekerjaan kolom uk. 120.300	1.51 m3	1.036	-	-	-	1.36	0.932	90.000	1.36	0.932	90.000	<i>Bekisting dan Perancah bambu belum dibongkar.</i>
2.	Pekerjaan kolom 120.120	0.41 m3	0.281	-	-	-	0.37	0.253	90.000	0.37	0.253	90.000	
3.	Pekerjaan balok uk. 150.300	2.66 m3	1.568	-	-	-	2.39	1.411	90.000	2.39	1.411	90.000	
4.	Pekerjaan balok uk. 150.200	0.50 m3	0.295	-	-	-	0.45	0.265	90.000	0.45	0.265	90.000	
5.	Pekerjaan balok latei	0.23 m3	0.136	-	-	-	0.21	0.122	90.000	0.21	0.122	90.000	
6.	Pekerjaan plat beton tangga	1.94 m3	1.222	-	-	-	1.75	1.100	90.000	1.75	1.100	90.000	
7.	Pekerjaan plat lantai beton Bonded T=12cm	1.44 m3	0.753	-	-	-	1.30	0.678	90.000	1.30	0.678	90.000	
8.	Pekerjaan plat lantai beton Konvensional T=12cm	5.88 m3	3.397	-	-	-	5.29	3.057	90.000	5.29	3.057	90.000	
9.	Pekerjaan plat topi kusen beton T=10cm	0.98 m3	0.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Pekerjaan Struktur Lantai Atap		2.150		-		90%	1.596			1.596		
1.	Pekerjaan kolom 120.120	0.45 m3	0.309	-	-	-	0.41	0.278	90.000	0.41	0.278	90.000	<i>Pekerjaan ini belum dilakukan pengecoran</i>
2.	Pekerjaan balok uk. 150.200	0.72 m3	0.424	-	-	-	0.65	0.382	90.000	0.65	0.382	90.000	
3.	Pekerjaan kolom 120.120	0.53 m3	0.312	-	-	-	0.48	0.281	90.000	0.48	0.281	90.000	
4.	Pekerjaan plat lantai beton Konvensional T=12cm	1.26 m3	0.728	-	-	-	1.13	0.655	90.000	1.13	0.655	90.000	
5.	Pekerjaan rangka atap baja ringan	23.85 m2	0.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR		54.477		-		7.878			7.878			
I.	Pekerjaan Dinding		16.515		-		7.878			7.878			
1.	Pasangan dinding bata merah adk. 1pc : 5psr	466.96 m2	8.622	-	-	-	350.22	6.467	75.000	350.22	6.467	75.000	
2.	Plesteran T=15mm adk. 1pc : 5psr	933.92 m2	4.705	-	-	-	280.18	1.412	30.000	280.18	1.412	30.000	
3.	Acian dinding & beton	1,001.59 m2	3.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Pekerjaan Pelapis Lantai & Dinding		11.529		-								
1.	Lantai granittile 600.600 indoor (ex. Lokal)	131.32 m2	4.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Lantai granittile 600.600 outdoor (ex. Lokal)	24.50 m2	0.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Lantai keramik 300x300 antislip (ex. Lokal)	10.13 m2	0.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Lantai keramik 300x300 outdoor (ex. Lokal)	48.75 m2	1.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Lantai conblock 6cm	18.00 m2	0.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Plint keramik 100.600	140.20 m1	1.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Step nosing keramik 100.600	30.60 m1	0.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Dinding keramik 300.600 (ex. Lokal)	42.95 m2	1.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dinding batu andesit	0.00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dinding bata expose	16.25 m2	0.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal Bpk
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
III.	Pekerjaan Plafon		6.394		-			-			-		
1.	Pekerjaan plafon gypsum 9mm (interior)	515.59 m2	2.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pekerjaan plafon GRC 5mm (exterior & area basah)	486.00 m2	2.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pekerjaan list plafon gypsum	195.30 m2	0.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Pekerjaan drop ceiling / up ceiling	12.00 m2	0.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Pekerjaan Finishing Dan Cat		6.509		-			-			-		
1.	Finishing cat dinding interior (cat ICI Pentalite)	515.59 m2	2.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Finishing cat dinding exterior (cat ICI Weathershild)	486.00 m2	2.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Finishing cat plafon (cat ICI "pentalite)	195.30 m2	0.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Finishing waterproofing	12.00 m2	0.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Pekerjaan cat listplang	19.00 m1	0.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Pekerjaan Sanitair		2.802		-			-			-		
1.	KM / WC #1												
-	- shower set ex.TOTO atau setara	1.00 bh	0.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- closet duduk ex.TOTO atau setara	1.00 bh	0.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- floor drain ex. Lokal	1.00 bh	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- jet washer ex.TOTO atau setara	1.00 ls	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- tissue holder ex. Lokal	1.00 ls	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- towel holder ex. Lokal	1.00 ls	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	KM / WC #2												
-	- shower set ex.TOTO atau setara	1.00 bh	0.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- closet duduk ex.TOTO atau setara	1.00 bh	0.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- floor drain ex. Lokal	1.00 bh	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- jet washer ex.TOTO atau setara	1.00 ls	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- tissue holder ex. Lokal	1.00 ls	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- towel holder ex. Lokal	1.00 ls	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	KM / WC Utama												
-	- shower set dinding ex.TOTO atau setara	1.00 bh	0.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- closet duduk ex.TOTO atau setara (medium)	1.00 bh	0.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- floor drain ex. Lokal	2.00 bh	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- jet washer ex.TOTO atau setara	1.00 ls	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- tissue holder ex. Lokal	1.00 ls	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal Bpk.
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
-	- towel holder ex. Lokal	1.00 ls	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kaca cermin ex. Lokal	1.00 ls	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- wastafle ex. TOTO atau setara (tanpa meja granit)	1.00 ls	0.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- bathtub ex. Lokal	1.00 ls	0.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pekerjaan lainnya												
-	- Kran air ex. Lokal	3.00 bh	0.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- floor drain ex. Lokal	1.00 bh	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	Pekerjaan Pintu dan Jendela		8.401										
-	Pekerjaan Pintu dan Jendela dengan spesifikasi seperti pada gambar												
1.	Pintu D-01 (Pintu utama)												
-	- kusen kayu kamper samarinda oven fin. Polytur	1.00 set	0.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- pintu kayu kamper samarinda oven fin. Polytur	6.15 -	0.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- engsel pintu ex. Lokal	1.00 -	0.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Pull handle & kunci tanam ex. Dekkson	6.00 -	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Hidraulik pintu	1.00 -	0.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pintu D-02 (Pintu ruangan)	4.00 set	1.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kusen 3" alumunium fin. coating putih	5.82 -	0.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- pintu kayu lapis fin. HPL	1.00 -	0.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- engsel pintu ex. Lokal	3.00 -	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- lever handle & kunci tanam ex. Dekkson	1.00 -	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pintu D-03 (Pintu Slide Kaca)	3.00 set	0.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kusen 3" alumunium fin. coating putih	6.00 -	0.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- pintu casement aluminium + kaca	4.00 -	0.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Hardware pintu	4.00 -	0.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Jendela W-01	3.00 set	0.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kusen 3" alumunium fin. coating putih	10.80 -	0.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- jendela casement aluminium + kaca	2.00 -	0.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Hardware jendela	2.00 -	0.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
5.	Jendela W-02	3.00 set	0.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kusen 3" alumunium fin. coating putih	6.90 -	0.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- jendela casement alumunium + kaca	1.00 -	0.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Hardware jendela	1.00 -	0.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jendela BV-01	2.00 set	0.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kusen 3" alumunium fin. coating putih	6.40 -	0.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- kaca bening 5mm	1.97 -	0.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pintu PVC	3.00 set	0.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Pintu PVC set	1.00 -	0.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Pekerjaan lainnya		2.327										
1.	Pekerjaan penutup atap												
-	- Pekerjaan penutup atap genteng metal / onduline	23.85 m2	0.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Pekerjaan nok genteng beton	4.50 m2	0.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Pekerjaan listplang GRC	19.00 m1	0.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pekerjaan teralis												
-	- Balkon depan & belakang	9.20 m2	0.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Tangga & void (railing)	7.50 m2	0.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Tangga Besi	1.00 ls	0.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- Railing pagar depan	6.40 ls	0.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		10.676				2.822			2.822			
I.	Pekerjaan Elektrikal		3.736				-			-			
1.	Panel listrik												
-	- panel listrik utama	2.00 bh	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	- MCB	8.00 bh	0.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Inst. lampu interior dg kabel NYM 3x2.5 mm2	28.00 ttk	0.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Inst. lampu exterior NYY 3x3,5 mm2	8.00 ttk	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Inst. Stop kontak dg kabel NYM 3x2.5 mm2	18.00 ttk	0.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Inst. stop kontak AC dg kabel NYY 3x4 mm2	5.00 ttk	0.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Inst. stop kontak waterheater & pompa air	5.00 ttk	0.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Instalasi electrick exhaust fan pada kamar mandi	3.00 ttk	0.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Instalasi tv	2.00 ttk	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Instalasi telephone	0.00 ttk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRES PEKERJAAN

Proyek : Rumah Tinggal Bpk.
 Pekerjaan : Struktur, Arsitektur & ME
 Lokasi :

Mulai : May-2020
 No. : WP - 1
 Period :
 s/d **7-Nov-20**

KODE NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Bobot Rencana (%)	YANG LALU			SAAT INI			S/D SAAT INI			KETERANGAN
				Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	Volume	Bobot (%)	Prestasi	
10.	Pekerjaan armature												
-	- saklar tunggal ex. Panasonic / setara	5.00 bh	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- saklar ganda ex. Panasonic / setara	6.00 bh	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- saklar triple ex. Panasonic / setara	6.00 bh	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- stop kontak 1 lubang ex. Panasonic / setara	28.00 bh	0.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- lampu dinding	0.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- lampu downlight	28.00 bh	0.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- lampu taman	3.00 bh	0.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- lampu gantung	2.00 bh	0.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- lampu strip light	40.60 m1	0.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengadaan & instalasi water heater	0.00 ttk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pekerjaan Mekanikal		6.939				2.822			2.822			
1.	Pekerjaan instalasi air bersih												
-	- pipa PVC AW ex. Wavin 3/4" (torn air - distribusi)	99.04 m1	0.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- pipa air panas	0.00 m1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pekerjaan instalasi air hujan, air bekas, dan air kotor												
-	- pipa pvc AW 3" mm ex. Wavin (air kotor & hujan)	143.40 m1	2.009	-	-	-	114.72	1.607	80.000	114.72	1.607	80.000	
-	- pipa pvc AW 4" mm ex. Wavin (air kotor & hujan)	68.00 m1	1.065	-	-	-	54.40	0.852	80.000	54.40	0.852	80.000	
-	- pipa pvc AW 3" mm ex. Wavin (air buangan)	32.40 m1	0.454	-	-	-	25.92	0.363	80.000	25.92	0.363	80.000	
-	- roofdrain 3"	6.00 ttk	0.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- bak kontrol tertutup 30 x 30 cm	2.00 bh	0.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- bak kontrol terbuka 30 x 30 cm	0.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- bak kontrol grill 30 x 30 cm	0.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- saluran terbuka air kotor	4.00 m1	0.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- sumur resapan	1.00 ttk	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Water jetpump	1.00 ls	0.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Water torn 800ltr	1.00 bh	0.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pekerjaan Septictank	1.00 ls	0.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pekerjaan Sumur Bor	32.00 m1	1.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			100.000				42.845			42.845			

Jakarta,

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Diketahui oleh :

Disetujui oleh :